

n. ord.	Progetto	R.U.P.	Importo (Euro)	Progettisti	NOTE AL 15 SETTEMBRE 2006
A - OPERE IN CORSO DI ESECUZIONE					
1	NUOVO APPALTO - Opere del sottosuolo e pubblica illuminazione a Ibla (VIA VELARDO , VIA SCALE ECC.)	Geom. Occhipinti G.	996.636,25	Ing. Lembo B. Arch. Campo C. Arch. Dimartino M.na	LAVORI IN CORSO
2	Completamento restauro della chiesa di S. Vincenzo Ferreri per infrastruttura di interesse comune	geom. Occhipinti G.	826.331,04	Prog. Ing. Rosso (U.T.O.) D.L. Arch. Occhipinti S. Ing. Raniolo A. Consulente arch. Cintolo G. (ds 224 del 03.12.2003)	LAVORI SOSPESI PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. RICHIESTA DANNI DELL'IMPRESA DISPONIBILITA' € 200.000,00 NEL PIANO DI SPESA 2005
3	Progetto di recupero e conservazione del palazzo Cancelleria in Ragusa.	Ing. CORALLO	540.000,00	Ing. Domenico Cucinotta Arch. Vincenzo Calandra	LAVORI IN CORSO
4	Barriere architettoniche (ascensori e scala di Via A. Sveva - Via Fiumicello)	Ing. Corsalo G.	618.715,37	Arch. Rizza - Centore (scomparso in mare ott 2005)	LAVORI ULTIMATI IN FASE DI COLLAUDO
5	Lavori di ricostruzione del muro di contenimento di valle in via Oriani - Somma urgenza	Occhipinti	32.000,00	geom. Occhipinti G.	IN FASE DI ULTIMAZIONE LAVORI
6	Lavori di manutenzione reti fognarie nei centri storici	geom. Buonisi	97.868,58	geom. Battaglia sett. 12 ^a	IN FASE DI ULTIMAZIONE LAVORI
7	Lavori di sostituzione e manutenzione della condotta idrica di via del mercato e di alcune vie del centro storico	geom. Battaglia	97.868,58	geom. Buonisi sett. 12 ^a	IN FASE DI ULTIMAZIONE LAVORI
8	Sistemazione spazio interno all'isolato di P.zza S. Giovanni	geom. Ingallinera	308.171,67		LAVORI SOSPESI IN ATTESA APPROVAZIONE VARIANTE AL P.R.G PER COLLEGAMENTO CON VIA M. RAPISARDI

Resoconto al 15 settembre 2006
OO.PP. finanziate ai sensi della l.r. 61/81 e 31/90

Progetto	R.U.P. geom. Occhipinti G.	Importo (Euro)	Progettisti	NOTE AL 15 SETTEMBRE 2006
Restauro Mulino Purgatorio di sopra ed aree limitrofe	geom. Occhipinti G.	524.203,75	arch. Castello Mario e arch. Arezzi Maria Tiziana	LAVORI ULTIMATI IN FASE DI COLLAUDO
Restauro Chiesa e Convento del Gesù	Soprintendenza BB.CC.AA.	1.087.930,60	Soprintendenza BB.CC.AA. D.L. - Arch. Scuto fino al febbraio 2004 Arch. Cosentini Bruno dal 9 febbraio 2004	LAVORI SOSPESI PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. DI COMPETENZA DELL'UFFICIO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Restauro della Cona del Gagini OPERE SCULTOREE	Polidomani	69.721,68	Arch. Vindigni	1 -ULTIMATI I PRIMI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCULTURA 2 - PROBLEMATICA: COLLOCAZIONE DELL'OPERA DOPO IL RESTAURO DI COMPETENZA DELLA SO- PRINTENDENZA 3 - STANZIATI € 150.000,00 NEL PIANO DI SPESA 2005 PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO
Arredo urbano, toponomastica e aree attrezzate a parcheggio a Ragusa Ibla e nel Centro storico di Ragusa Superiore - 1° intervento (p.zze S.Maria delle scale e P.zza Chiaromonte)	arch. Scalone	258.228,45	arch Perticone Graziella Arch. Cilia Luca	ULTIMATI I LAVORI S MARIA DELLE SCALE LAVORI SOSPESI PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE (PIAZZA CHIARAMONTE)
Restauro della Chiesa di S. Rocco	geom. Ingallinera	307.000,00	Arch. Pitrolo	LAVORI IN FASE DI ULTIMAZIONE
Recupero dell'area ex centrale ENEL a ridosso del Giardino Ibleo a Ragusa Ibla.	g. Ingallinera R.	383.367,82	Arch. Manganello G. - ing. Tumino M.	LAVORI IN CORSO
Servizio di manutenzione delle aree a verde nei centri storici di Ragusa	dott. Galfo	52.000,00	dott. Galfo F.	LAVORI IN CORSO
Fornitura e posa a dimora di piante arboree, arbustive, fiorifere e materiale vario per la manutenzione del verde pubblico dei centri storici	dott. Galfo	28.000,00	dott. Galfo F.	LAVORI IN CORSO

Resoconto al 15 settembre 2006
OO.PP. finanziate ai sensi della l.r. 61/81 e 31/90

n. ord.	Progetto	R.U.P.	Importo (Euro)	Progettisti	NOTE AL 15 SETTEMBRE 2006
17	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI STORICI	ing. Scarpulla	60.000,00	arch. Bellina	LAVORI IN CORSO
18	LAVORI PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	ing. Scarpulla	90.000,00	geom. Civello	LAVORI ULTIMATI IN CORSO DI COLLAUDO
19	Lavori di realizzazione prolungamento della Panoramica del Parco fino a via Peschiera	geom. Occhipinti G.	671.393,97	ing. Frasca Luigi arch. Pluchino Laura	LAVORI IN CORSO
20	Sistemazione di Piazza Carmine ed aree adiacenti	geom. Occhipinti G.	225.000,00	Ing. Di Pasquale Gaetano Arch. Digrandi Federica	LAVORI IN CORSO
21	Servizio di manutenzione delle aree a verde nei centri storici di Ragusa	dott. Galfo	75.000,00	dott. Galfo	LAVORI IN CORSO
22	Interventi di pronto intervento per il risanamento dei contesti urbani degradati ai fini della salvaguardia della incolumità e dell'igiene pubblica.	geom. Occhipinti Raffaele	206.582,76	Ing. Raniolo - geom. Baglieri	LAVORI IN CORSO REALIZZATI AL 90%.
23	Lavori di manutenzione ordinaria Palazzo di Città in Corso Italia	geom. Maru'	100.000,00	geom. Civello F.	LAVORI IN CORSO
24	LAVORI PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ANNO 2006	geom. Civello	100.000,00	geom. Civello	LAVORI IN CORSO
25	Recupero immobile Via Giusti 12-14 C.so Don Minzoni	Polidomani	193.110,98	Arch. Tumino - Ing. Bocchieri	PER PROBLEMI DI STATICITA' NON E' STATO POSSIBILE RICOSTRUIRE L'IMMOBILE. APPALTO IN CORSO DI RESCISSIONE
Totale Opere in corso di esecuzione			7.949.131,51		

Resoconto al 15 settembre 2006
OO.PP. finanziate ai sensi della l.r. 61/81 e 31/90

n. ord.	Progetto	R.U.P.	Importo (Euro)	Progettisti	NOTE AL 15 SETTEMBRE 2006
B - OPERE PER LE QUALI SONO IN CORSO LE PROCEDURE DI GARA					
26	Lavori di realizzazione di bagni pubblici nel centro storico di ragusa superiore	geom. Occhipinti G.	47.125,66	arch. TUMINO CHIARA	LAVORI IN FASE DI APPALTO
27	Mobilità Urbana nel centro storico - Acquisto n. 3 MINIBUS a metano	SETTORE 9°	500.000,00	SETTORE 9°	FORNITURA IN FASE DI APPALTO 1^ GARA ANDATA DESERTA
28	Fornitura e posa a dimora di piante arboree, arbustive, fiorifere e materiale vario per la manutenzione del verde pubblico dei centri storici Servizio di manutenzione delle aree a verde nei centri storici di Ragusa. Fondi anno 2005	dott. Galfo	25.000,00	dott. Galfo	LAVORI IN FASE DI APPALTO
29	LAVORI PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P. NEL CENTRO STORICO	ing. Licitra Carmelo	60.000,00	geom. Veloce	LAVORI IN FASE DI APPALTO
30	Allestimento Museo Duomo di San Giorgio nei locali già restaurati	geom. Ingallinera	309.500,00	Sovrintendenza arch. Pagnano ***** ing. Russo Carmelo consulente arch. Pagnano	LAVORI IN FASE DI APPALTO
31	Riqualificazione asse Piazza Cappuccini - Ponte Vecchio - Piazza San Giovanni compreso acquisizioni immobili ed aree antistanti il tribunale	geom. Occhipinti G.	774.685,35	Arch. Lo Presti G. Ing. Ruggieri T.	LAVORI APPALTATI ALL'IMPRESA DI NICA (AG.) - PROSSIMO INIZIO LAVORI
32	PROGETTO DI MANUTENZIONE DEI LOCALI DI PALAZZO DI CITTA' SITI IN VIA SAN GIUSEPPE	geom. Civello	140.000,00	geom. Civello arch. Arestia	LAVORI IN FASE DI APPALTO

Resoconto al 15 settembre 2006
OO.PP. finanziate ai sensi della l.r. 61/81 e 31/90

n. ord.	Progetto	R.U.P.	Importo (Euro)	Progettisti	NOTE AL 15 SETTEMBRE 2006
33	Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al potenziamento della fruibilità culturale della Chiesa Anime Sante del Purgatorio	ing. Bonomo	150.000,00	arch. Cavalieri V. - ing. Piccitto R.	PROGETTO IN CORSO DI VALIDAZIONE
34	Progetto recupero zona abbandonata Carmine- Putie per realizzazione spazio aggregazione centro polifunzionale	Ing. Corallo	2.100.000,00	arch. Giardina Giampaolo ing. Campo Giuseppe	FONDI P.I.T. LAVORI IN CORSO
35	Completamento ed adeguamento funzionale di PALAZZO COSENTINI per l'istituzione di un laboratorio di diagnostica	ARCH. COLOSI	2.000.000,00	Arch. Leggio Giuseppe in solido con il geom. Ingallinera Rosario	FINANZIATO CON IL BANDO REGIONALE SULLA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTA' IN ATTESA DECRETO DI FINANZIAMENTO
36	Riqualificazione vallata Santa Domenica tratto compreso tra via Natalelli e villa Margherita (516.456,90 +150.000,00+400.000+221.543,10)	arch. Colosi	1.288.000,00	ARCH. LEGGIO V.ZO ARCH. CASTELLO MARIO ARCH. MIGLIORISI D.LE ARCH. LAURETTA EMANUELE	LAVORI IN FASE DI APPALTO
37	Manutenzione chiese nel centro storico - anno 2006 FONDI PIANO DI SPESA 2005	GEOM. BAGLIERI	150.000,00	GEOM. BAGLIERI Giuseppe	IN FASE DI APPALTO
38	DEMOLIZIONE ISTITUTO SCOLASTICO EX IPSIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA CONTESTO PIAZZA G.B.ODIerna	ARCH. COLOSI	190.000,00	Arch. Laterra Francesca in solido con il geom. Occhipinti Giuseppe	PROGETTO STRALCIO DEL PROGETTO DI € 1.500.000,00 IN FASE DI APPALTO STRALCIO RELATIVO ALLA DEMOLIZINE DELL'I.P.S.I.A.
Totale OPERE PER LE QUALI SONO IN CORSO LE PROCEDURE DI GARA			7.734.311,01		

Resoconto al 15 settembre 2006
OO.PP. finanziate ai sensi della l.r. 61/81 e 31/90

n. ord.	Progetto	R.U.P.	Importo (Euro)	Progettisti	NOTE AL 15 SETTEMBRE 2006
C. OPERE CON PROGETTAZIONI IN CORSO					
38	Acquisto di tre autovetture per l'ufficio notifiche e la segreteria generale mediante asta pubblica		35.000,00		
39	Restauro ed illuminazione percorsi storici a Ragusa Ibla	ing. Raniolo	348.150,17	Ing. Caruso C.do Arch. Migliorisi D	IL PROGETTO (GIA' APPROVATO) DEV'ESSERE VERIFICATO ALLA LUCE DEGLI ALTRI INTERVENTI REALIZZATI NELLE STESSA ZONA (manutenzione scarichi , consolidamenti versante ecc.)
40	Consolidamento fronti rocciosi versante sud Ibla	ing. Raniolo	774.685,35	Ingf. Anfuso M. Arch. Mancini S. Ing. Baglieri J. Geologo: Dr. Di quattro G.	IL PROGETTO (GIA' APPROVATO) DEV'ESSERE VERIFICATO ALLA LUCE DEGLI ALTRI INTERVENTI REALIZZATI NELLE STESSA ZONA (manutenzione scarichi , consolidamenti versante ecc.)
41	Completamento lavori di riattamento ex Distretto per sede Universitaria (3° stralcio)	geom. Iannucci M.	258.228,45	Ing. Antoci G.pe Arch. Occhipinti G.	RICHIESTE AI PROGETTISTI DELLE INTEGRAZIONE PER POTER VALIDARE IL PROGETTO E MANDARLO IN GARA
42	Mobilità urbana 1° intervento: collegamento pedonale Panoramica del Parco - via Torrenuova (Convento del Gesù)	Ing. Corallo	580.000,00	Arch. Cosentini C.B. Ing. Mirabella R.	CON VERBALE N. 814 DEL 20.04.2006 LA C.R. HA CHIESTO AI PROGETTISTI UNA NUOVA SOLUZIONE PER L'ASCENSORE VERIFICANDO LA FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER L'ESPROPRIO DELL'IMMOBILE ADIACENTE AL PUNTO DI ARIVO DELL'ASCENSORE.
43	Manutenzione straordinaria ed attivazione delle fontanelle e vasche nei centri storici di Ragusa.	arch. Colosi G.	150.000,00	geom. Occhipinti G. Consulenza: arch. Orefice Gesualda DS 242/05	NOMINATO ESPERTO IN MATERIALI LAPIDEI PROGETTO IN CORSO
44	Manutenzione parte storica Giardino Ibleo - orlature e pavimentazioni	geom. Occhipinti G.	150.000,00	arch. NICASTRO GIACOMETTO	PROGETTAZIONE IN CORSO
45	Ampliamento dei parcheggi di via Giardino e via Peschiera a Ragusa Ibla	ing. Scarpulla	135.000,00	ing. DENATALE GIUSEPPE	PROGETTAZIONE IN CORSO

Resoconto al 15 settembre 2006
OO.PP. finanziate ai sensi della l.r. 61/81 e 31/90

n. ord.	Progetto	R.U.P.	Importo (Euro)	Progettisti	NOTE AL 15 SETTEMBRE 2006
46	Lavori di recupero e restauro conservativo del convento delle Benedettine a Ragusa Ibla	arch. Todaro	515.000,00	ARCH. GLIATTO G.NNI ARCH. MAGGIORE C.LA	UNA PRIMA PROGETTAZIONE NON E' STATA ACCETTATA DALLE SUORE PERCHIE' TROPPO INVASIVA DEI LORO SPAZI DI CLAUSURA. I PROGETTISTI STANNO REDIGENDO UN NUOVO PROGETTO PER IL RESTAURO DELL'ANNESSA CHIESA DI SAN GIUSEPPE PREVIA ESECUZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE
47	Riaccordatura Organo Serassi-Alicri Duomo San Giorgio	ing. Leggio	61.974,83	Prof. Dassenno	LAVORI SUBORDINATI ALLA CHIUSURA DEL CANTIERE IN CORSO FONDI INSUFFICIENTI
48	Sistemazione Piazza G.B. Odierna a Ragusa Ibla	ing. Leggio	168.937,07	Arch. Aprile Elena	INTERVENTO NON ESEGUIBILE IN QUANTO L'INTERA AREA E' OGGETTO DI NUOVE PREVISIONI PROGETTUALI (VEDI PROGETTO DA FINANZAIRE CON BANDO REGIONALE)
49	Sistemazione area ex distributore via del mercato	geom. Occhipinti G.	154.937,07	PROG. - D.L. Ing. Scrofani G. Arch. Giummarra A. GEOLOGO: dr. Busacca	ORIGINARIAMENTE IL PROGETTO PREVEDEVA LA SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO DELL'AREA PER UN IMPORTO DI € 154.937,07. SUCCESSIVAMENTE LA COMMISSIONE HA DATO PARERE FAVOREVOLE ALLA REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO VERTICALE CON LA SOPRASTANTE VIA TEN. DISTEFANO E L'AMM.NE HA ESTESO L'INCARICO AD € 490.000,00. NEL FRATTEMPO E' STATO APPROVATO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL NUOVO P.R.G. ED E' EMERSA LA NECESSITA' DI RIVEDERE L'INTERVENTO ALLA LUCE SIA DEL NUOVO STRUMENTO URBANISTICO SIA DEL PIANO DI MOBILITA' URBANA (CIUFFINI).
	Accesso a Ragusa Ibla da Via Peschiera, sistemazione e parcheggi.	geom. Occhipinti G.	361.519,83	Ing. Sapuppo Marcello Arch. Scollo Salvatore	IN CORSO INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LE PREESISTENZE ARCHEOLOGICHE
	Completamento del prolungamento della Panoramica del Parco fino a via Peschiera	geom. Occhipinti G.	562.000,00	Arch. Centore N. Ing. Girlando S. Geologo Distefano F.	PROGETTAZIONE IN CORSO

Resoconto al 15 settembre 2006
OO.PP. finanziate ai sensi della l.r. 61/81 e 31/90

n. ord.	Progetto	R.U.P.	Importo (Euro)	Progettisti	NOTE AL 15 SETTEMBRE 2006
52	Recupero latomie vallata S. Domenica per fini turistici: 3° intervento.	geom. Occhipinti G.	287.074,84	Ing. Gurrieri V. Arch. Lembo G.	IL PROGETTO E' GIA' STATO ESAMINATO DALLA COMMISSIONE RISANAMENTO MA OCCORRE PROCEDERE ALL'ESPROPRIO DI PARTE DELLE AREE PRIMA DELL'APPALTO
53	Completamento della Panoramica dei Ponti	geom. Occhipinti G.	225.000,00	Ing. Cascone Salvatore Arch. Spina Antonina (dimissioni il 12/10/04)	ACQUISIZIONE AREA ESPLETATA - PROGETTO DA APPROVARE
54	Acquisizione e restauro Chiesa S. Maria dei Miracoli per attività culturali	ing. Raniolo	413.165,52	arch. Pagliarello Giusi e arch. Di Stefano Patrizia	AVVIARE PROCEDURE DI ESPROPRIO
55	Recupero Edificio "Casa Castillet" da destinare a residenza Universitaria	arch. Colosi	1.430.000,00	progetto definitivo arch. Todaro e collaboratore esterno ing. Cicero (DS 111 del 15.07.2005 - disciplinare 21 del 21.07.2005)	PROGETTAZIONE IN CORSO
56	Opere interne Palazzo Floridia (aggrottato)	ing. Leggio	50.000,00	Ing. Leggio Salvatore DS 150/05	FONDI DESTINATI AL C.I.R.S. PER SEDE CENTRO COMUNALE DOCUMENTAZIONI E ATTIVITA' NATURALISTICHE IN CORSO STIPULA CONVENZIONE CON IL C.I.R.S.
57	Presepe SS. Trovato	geom. Occhipinti G.	50.000,00	GEOM. Occhipinti Giuseppe DS 150/05	FORMALIZZARE CONVENZIONE CON LA CURIA
58	Sistemazione esterna Palazzo Sortino-Trono e Acquisizione immobile limitrofo per accesso mediante ascensore	arch. Todaro	300.000,00	arch. Todaro Aldo DS 150/05	PROGETTAZIONE IN CORSO
59	Sistemazione e opere sottosuolo via Conte Cabrera	geom. Occhipinti G.	100.000,00	GEOM. Occhipinti Giuseppe DS 150/05	PROGETTAZIONE IN CORSO
60	Opere di completamento Pubblica Illuminazione a Ragusa Ibla in C.so XXV Aprile, zona San Paolo, zona San Bartolomeo, zona Panoramica del Parco	geom. Occhipinti G.	70.000,00	GEOM. Occhipinti Giuseppe DS 150/05	PROGETTAZIONE IN CORSO

Resoconto al 15 settembre 2006
OO.PP. finanziate ai sensi della l.r. 61/81 e 31/90

n. ord.	Progetto	R.U.P.	Importo (Euro)	Progettisti	NOTE AL 15 SETTEMBRE 2006
61	Lavori di manutenzione immobile comunale adibito a sede Caserma Carabinieri a Ragusa Ibla	ing. Raniolo	100.000,00	ing. Raniolo Carmelo geom. Baglieri Giuseppe DS 150/05	PROGETTAZIONE IN CORSO
62	Lavori di manutenzione immobili di proprietà comunale e recupero igienico-sanitario di immobili fatiscenti e contesti degradati (compreso acquisizione e/o esproprio)	ing. Raniolo	300.000,00	ing. Raniolo Carmelo geom. Baglieri Giuseppe DS 150/05	PROGETTAZIONE IN CORSO
63	Recupero immobile di Corso Don Minzoni (ex proprietà Enel demolito nei piani superiori perchè pericolante)	ing. Raniolo	130.000,00	ing. Raniolo Carmelo DS 150/05	PROGETTAZIONE IN CORSO
64	Lavori di completamento per la fruizione del Convento dei Cappuccini ai Giardini Iblei (porte interne, intonaco, pavimenti)	ing. Bonomo	150.000,00	Ing. Bonomo Vincenzo DS 150/05	SOLDI SPENDIBILI DOPO LA DEFINIZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA CATTEDRALE SAN GIOVANNI
65	Restauro delle tempere delle volte interne e degli affreschi nella Chiesa di San Francesco all'Immacolata Totale 150.000,00 = 141.759,00+8.241,00	Dipartimento Prot. Civile ing. Leggio	150.000,00	Dipartimento protezione civile	PROGETTAZIONE IN CORSO
66	Riuso dell'ex Macello di largo S. Paolo e dell'area adiacente	arch. Colosi	1.161.942,00	Ing. Bellio S.re Arch. Campo S. Arch. Tribastone O.	APPALTO RESCISSO IL 24.05.2006
67	Catalogazione opere d'arte mobili e delle suppellettili delle chiese zona A	geom. Ingallinera	206.582,76	Soprintendenza BB.CC.AA.	PROGETTAZIONE IN CORSO DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA
68	Eliminazione barriere architettoniche ALCUNI EDIFICI COMUNALI	geom. Veloce	160.000,00		PROGETTO AFFIDATO AL GEOM. VELOCE (SETTORE 9°)
69	RESTAURO STENDARDI E STATUE CONFRATERNITE	ing. Leggio	30.000,00		PERIZIE IN CORSO DI REDAZIONE DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA
Totale Progettazioni in corso			9.569.197,89		

Resoconto al 15 settembre 2006
OO.PP. finanziate ai sensi della l.r. 61/81 e 31/90

n. ord.	Progetto	R.U.P.	Importo (Euro)	Progettisti	NOTE AL 15 SETTEMBRE 2006
D - OPERE CON PROGETTO ESECUTIVO DA AFFIDARE					
70	Acquisizione e Restauro ex Cine-Marino per Teatro Comunale	arch. Calosi	3.768.517,85		fondi l.r. 61/81: € 2.341.517,85 fondi Stato: € 1.427.000,00 PROBLEMATICA: ACQUISIZIONE IMMOBILE
71	Ristrutturazione palazzo INA impegno iniziale € 529.169,05 Somme spese € 56.392,57 Somme accantonate per eventuali danni € 55.000,00 Somme riutilizzabili € 417.776,48		529.169,05	Ing. Schembari Guido - Arch. Piruzzello Vincenzo	CON ATTO N. 175 DEL 21.04.2005 LA G.M. HA DELIBERATO DI NON REALIZZARE IL PROGETTO APPALTATO IN QUANTO DI SOLA MANUTENZIONE. PROBLEMATICA: RISTUDIARE UN PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE CON DIMINUIZIONE VOLUMETRICA DELL'INTERO EDIFICIO
72	Ristrutturazione immobile via A Diaz per centro sociale	ing. Bonomo V.	258.228,45	Ing. Bonomo Vincenzo DS 150/05	IN FASE DI APPROFONDIMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE RISANAMENTO SULLA DESTINAZIONE D'USO (verbale 820 luglio 2006)
73	Interventi di manutenzione straordinaria alle facciate e fignanni di via Torrenuova nel tratto tra la chiesa di S. Lucia e via Orfanotrofo	geom. Battaglia S.	220.000,00	geom. Battaglia S. sett. 9°	PROGETTAZIONE IN CORSO DA PARTE DEL SETTORE 10°
74	Acquisizione Chiesa Santa Teresa		139.443,36		AVVIATE TRATTATIVE DALLE PRECEDENTI AMMINISTRAZIONI
75	Mobilità Urbana (integrazione fondi delibera n. 77/1997) e studi di fattibilità, progettazione ecc di parcheggi (via Peschiera - via Diaz)		300.000,00		IN ATTESA PIANO CIUFFINI
76	Fondi per il cofinanziamento del Piano di Gestione riguardante il sito ragusano dell'UNESCO finalizzati alla salvaguardia dei monumenti pubblici e privati ed al contesto urbano dell'intero centro storico		100.000,00		FONDI DESTINATI AL PIANO DI GESTIONE CHE DOVREBBE ESSERE REALIZZATO IN SINERGIA CON GLI ALTRI COMUNI DELLA VAL DI NOTO
77	PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA		190.000,00		PROGETTAZIONE DA AFFIDARE
78	Manutenzione straordinaria interni Palazzo Sortino-Trono per finalità espositive		900.000,00		PROGETTAZIONE DA AFFIDARE

Resoconto al 15 settembre 2006
OO.PP. finanziate ai sensi della l.r. 61/81 e 31/90

n. ord.	Progetto	R.M.P.	Importo (Euro)	Progettisti	NOTE AL 15 SETTEMBRE 2006
79	Lavori di completamento Palazzo Zacco da adibire a sede dell'Assessorato Beni Culturali		100.000,00		FONDI A DISPOSIZIONE DELL'ASSESSORATO BENI CULTURALI PER ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E ARREDI
80	Completamento lavori di consolidamento e restauro Ex Palazzo della Cancelleria.		650.000,00		PROGETTAZIONE DA AFFIDARE
81	MANUTENZIONI IMMOBILI, SEDI VIARIE, VERDE, FOGNATURE, VALLATE		283.041,00		IN CORSO PROGETTI DI MANUTENZIONE
82	Lavori di Manutenzione (quali impianti elettrici, pavimenti, ecc.) piani bassi Palazzo Garofalo e limitrofi compreso cortile esterno per sala espositiva, auditorium ed usi compatibili.		237.500,00		STIPULARE CONVENZIONE
	Restauro Conservativo della chiesa S. Maria delle Scale e Restauro Opere d'arte mobili (1° intervento)		350.000,00		PROGETTAZIONE DA AFFIDARE
Totale Opere con Progetto esecutivo da affidare			8.025.899,71		